直前1年間（2017年4月～2018年3月）の産業廃棄物の一連の処理の行程

取引先 → 収集・持込 → 混合・分別・要再選別 産業廃棄物

	受入量（㎥）	全受入量に対する比率
コンがら	3,440.34	（ 3.39 %）
アスがら	1,093.70	（ 1.08 %）
その他がれき類	9,364.50	（ 9.22 %）
ガラス陶磁器くず	6,999.16	（ 6.89 %）
廃プラスチック類	32,246.07	（ 31.76 %）
金属くず	6,359.15	（ 6.26 %）
紙くず	11,056.80	（ 10.89 %）
木くず	18,745.27	（ 18.46 %）
繊維くず	0.00	（ 0.00 %）
廃石膏ボード	8,376.40	（ 8.25 %）
管理型混合	3,839.26	（ 3.78 %）

選別

選別後	処理方法	処理量	全処理量に対する比率	排出（処理委託）先及び用途・処分方法
コンがら 3,440.34 ㎥ （ 3.39 %）	選別/破砕	リサイクル 3,440.34 ㎥	（ 3.39 %）	がれき類破砕プラント：再生砕石
		処分 0.00 ㎥	（ 0.00 %）	安定型最終処分
アスがら 1,093.70 ㎥ （ 1.08 %）	選別/破砕	リサイクル 1,093.70 ㎥	（ 1.08 %）	がれき類破砕プラント：路盤材
		処分 0.00 ㎥	（ 0.00 %）	安定型最終処分
その他がれき類 9,161.36 ㎥ （ 9.02 %）	選別	リサイクル 7,466.53 ㎥	（ 7.35 %）	がれき類破砕プラント：再生砕石
		処分 1,694.83 ㎥	（ 1.67 %）	安定型最終処分
ガラス陶磁器くず 6,175.66 ㎥ （ 6.08 %）	選別	リサイクル 4,786.45 ㎥	（ 4.71 %）	ガラス陶磁器くず破砕プラント：再生砕石
		処分 1,389.21 ㎥	（ 1.37 %）	安定型最終処分
廃プラスチック類 31,996.47 ㎥ （ 31.52 %）	選別/破砕/圧縮	リサイクル 18,346.90 ㎥	（ 18.07 %）	燃料化プラント：燃料
		リサイクル 9,631.43 ㎥	（ 9.49 %）	再生プラント：再資源化（プラスチック原料）
		処分 3,970.53 ㎥	（ 3.91 %）	安定型最終処分
うち発泡スチロール 減容固化		リサイクル 35.39 ㎥	（ 0.03 %）	再資源化施設：再生品化（プラスチック原料）
うち被覆電線 破砕・選別		処分 12.22 ㎥	（ 0.01 %）	安定型最終処分
金属くず 6,359.65 ㎥ （ 6.26 %）	選別	リサイクル 6,354.64 ㎥	（ 6.26 %）	金属再生事業者：再生金属
		処分 0.50 ㎥	（ 0.00 %）	管理型最終処分
うち被覆電線 破砕・選別		リサイクル 4.51 ㎥	（ 0.00 %）	金属再生事業者：再生金属
紙くず 11,056.80 ㎥ （ 10.89 %）	選別	リサイクル 11,027.30 ㎥	（ 10.86 %）	古紙再生事業者：再生紙
		処分 29.50 ㎥	（ 0.03 %）	焼却処分→管理型最終処分
木くず 18,745.27 ㎥ （ 18.46 %）	選別/破砕	リサイクル 17,724.59 ㎥	（ 17.46 %）	製紙工場：燃料・パルプ原料
		リサイクル 745.68 ㎥	（ 0.73 %）	堆肥化施設：堆肥化
		処分 275.00 ㎥	（ 0.27 %）	焼却処分→管理型最終処分
繊維くず 0.00 ㎥ （ 0.00 %）	選別	リサイクル 0.00 ㎥	（ 0.00 %）	燃料化プラント：燃料
		処分 0.00 ㎥	（ 0.00 %）	焼却処分→管理型最終処分
廃石膏ボード 8,426.00 ㎥ （ 8.30 %）	選別	リサイクル 7,628.04 ㎥	（ 7.51 %）	再資源化施設：再資源化（石膏ボード）
		処分 797.96 ㎥	（ 0.79 %）	管理型最終処分
管理型混合（網下管理型混合含） 5,065.40 ㎥ （ 4.99 %）	風力選別	リサイクル 1,534.45 ㎥	（ 1.51 %）	土砂再生事業者：再生砂・再生土
		リサイクル 91.47 ㎥	（ 0.09 %）	金属再生事業者：再生金属
		処分 3,439.48 ㎥	（ 3.39 %）	安定型及び管理型最終処分、焼却→管理型最終処分

総受入量 101,520.65 ㎥

全処理量 101,520.65 ㎥

全持出量 101,520.65 ㎥

2017年3月末日段階の保管量

処理前保管量	2,028 ㎥	≦処理前保管量（届出値）	2,723.67㎥
処理後保管量	2,182 ㎥	≦処理後保管量（届出値）	2,830.76㎥
全保管量	3,567 ㎥	≦全保管量（届出値）	5,182.58㎥

注）処理前保管量には搬入直後、処理後保管量には排出待ち の量に「選別後・破砕前、破砕後・圧縮前」等をそれぞれに加える為、全保管量より多くなります